

Rantaroustin kouluhanke – viikko 35

Liikuntahallin paalulaatan raudoitus- ja styroxin asennustyöt ovat käynnissä ja ensi viikolla päästään valamaan paalulaatta. Maanvaraisten lattioiden asennus jatkuu taito- lohkolta ensi viikolla ja sitten lattioiden tekoa jatketaan 5-6-lohkolta eteenpäin. Väestönsuojien holvivalut jatkuvat ensi viikolla sekä väestönsuojien seinäpintojen tasoitustyöt jatkuvat ensi viikolla. Ensi viikolla aulaan ja keittiöön asennetaan ontelolaatat.

Liikuntahallin raudoitus- ja styrox-työt



2. kerroksen kantavan betoniseinä

