

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 2

---

Väliseinätyöt jatkuivat lohkojen seinien teoilla. Valmiiksi maalausta 3-4 -osalla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 3-4 -lohkolla. Lattian vesieristys- ja laatoitus-työt jatkuvat Taito-osalla. Keittiön seinien vesieristys- ja laatoitustyöt polkaistiin liikkeelle. Väliseinien muuraustyöt EHA- lohkolla. Valmistuvat vko 3 alussa. VSS sisäseinien maalaustyöt käynnissä. 3-4 -lohkolla sisäseinien pintamaalaustyöt käynnissä. Aulatilaa ja VSS- pintalattiat valettiin. Pintalattioiden valut jatkuvat viikon 3 aikana mm. katsomo. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Cembit levytysten koolaus, liikuntasalin porrashuoneen kohdalla.



Cembit levyjen asennus

