

Rantaroustin kouluhanke

Liikuntahallin sk- jk- elementtien asennus alkoi tällä viikolla. Katsomon holvin raudoitustyöt alkoivat tällä viikolla ja ensi viikolla valetaan ensi. Kaikki ontelo-laatat on asennettu kaikkialle. 5-6-lohkon maanvarainen lattia on hyvässä vauhdissa ja ensi viikolla päästään jatkamaan maanvaraisen lattian asennusta 3-4- lohkolle. Taito- lohkon katon runko asennus saadaan ensi viikolla loppuun ja 5-6- lohkon katon runkotyöt lähtevät käyntiin. Autojen lämmitystolpat on asennettu ja maalämmön vaakaputkistojen asennus jatkuu.

Kuva 1. Parkkipaikalle asennetut auton lämmitystolpat



Kuva 2. Vesikaton runko valmistuu



Kuva 3. kaikki ontelolaatat nyt paikoillaan

