

Rantaroustin kouluhanke – viikko 14

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat aulassa akryylipinnoitteiden asennuksella. Kiintokalusteiden asennus jatkuu 5-6 – ja 3-4- lohkoissa. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat vss:n käytävien hionta- ja paikkaustöillä. Keittiön laitteet asennettiin. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat VSS- lohkoilla. Laatoitustyöt valmistuvat viikon 15 aikana. Maalaustyöt jatkuvat patteriputkien maalaustöillä ja aulan viimeistelytasoitus- ja maalaustyöllä. Alakattotyöt jatkuvat aulan runkotyöllä. Kiintokalusteita asennettiin 5-6- ja 3-4- osalla. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Lohkoilla ja aulassa jatkuvat iv-päätelaitteiden pinta-asennukset. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja IVKH:n asennuksilla. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levy-tystyöt jatkuvat.

