

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 44

---

EHA-lohkolla maanvastaiset lattiat valmistuivat viikon 44 aikana. VSS –tiloissa pintalattiat betonoitu. LVIS –työt; 5-6, 3-4, aula- ja taito-osalla. Taito- ja IVKH-lohkolla väliseinien muuraukset jatkuu. Väliseinien työt taito-osalla jatkuvat VSS:n tiloihin. Sisäseinien levytykset käynnissä Taito- ja 5-6 -lohkolla. Jatkuu. 3-4 – ja EHA -lohkoilla vesikaton runkotyöt jatkuu. Ulkoseinien puuelementtien asennukset meneillään liikunta- ja IVKH -lohkoilla. Ikkuna-asennukset Taito- ja 5-6 -lohkoilla. Liikuntahallin höyränsulku-, räystääs- ja villakaton asennus jatkuu. Taito-osalla js-muuraustyöt aloitettiin.

Julkisivun muuraus TAITO-OSALLA



IKKUNOITA TAITO-OSA

