

Rantaroustin kouluhanke – viikko 47

Piha-alueella asennettiin huoltopihalle puuttuvat routaeristeet. Sisääntuloluiskien pohjatyöt, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä. Liikuntavälinevaraston perustus- ja sisätäyttötyöt valmistuivat viikon aikana. Työ jatkuu rungon teolla.

Taito-osalla julkisivumuuraukset jatkuvat. Loppuviikosta työt jatkuvat liikuntahallin ulkoseinälle muurauksien osalta. Sisällä väliseinämuuraukset jatkuvat taito-osalla keittiössä, 5-6- osalla ja 3-4- osalla.

Ulkoseinäelementtien asennukset jatkuivat 3-4- ja EHA-lohkon osilla. Elementtien asennukset saadaan päätökseen viikon 48 aikana.

Väliseinätyöt valmistuivat Taito-osalla ja jatkuivat VSS:n osilla. IVKH, lattian pinnoitukset aloitettiin viikon aikana ja saadaan päätökseen viikon 48 alussa.

Taito-osalla sisäpuolen seinät maalattiin valmiiksi teknisen puolen tiloissa. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat taito-osalla ja 5-6-osalla.

LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Höyrynsulun asennukset jatkuu EHA-osan katolla. Liikuntahallin katon räystäärakenteiden teko jatkuu.

5-6- lohkon väliseinämuuraus.



Taito-osan konesali.

