

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 18

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Kiintokalusteiden asennus valmistui pääosin. Kodinkoneiden asennukset valmistuivat. Varusteiden asennus jatkuu AV- ym. laitteiden asennuksilla. Maalaustyöt jatkuvat vss-lattioiden maalaustöillä. Alakattotyöt jatkuivat kattojen levytyksillä EHA- ja aulan lohkon osilla. Aulan seinien viilupintaisten levyjen asennukset aloitettiin. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja aulan valaisin asennuksilla. Siivoajat aloittivat työnsä ikkunoiden pesuilla. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat. Sisääntuloportaiden kaiteiden asennukset aloitettiin.

