

Rantaroustin kouluhanke – viikko 49

Liikuntavälinevaraston rakentamista jatkettiin rungon teolla. Pääsisäänkäynnin rungon ja seinien teko jatkuu. Liikuntahallin julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisällä väliseinämuuraukset valmistuivat 5-6 -osalla, 3-4-osalla ja EHA -osalla. Ulkoseinäelementtien asennukset valmistuivat pääosiltaan viikon aikana. Sisäpuolella eristys- ja levytystyöt jatkuvat vielä tuleville viikoille. Väliseinätyöt valmistuivat VSS:n osilla ja jatkuu aulan seinien teoilla. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat 5-6-, VSS -osalla ja 3-4 -osalla. Sisäseinien vesieristystyöt ja laatoitustyöt aloitettiin tällä viikolla. Metalliovien asennukset aloitettiin taito-osalla. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla. Liikuntahallin katon räystäsrakenteiden teko jatkuu.

Terveydenhoitajan wc:n seinä.



Opettajanhuoneen wc:n seinän laatoitusta.

Keittiön metallioviasennus.

