

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 32

---

Väestönsuoja 1 rauditus- ja muottityöt jatkuvat ja väestönsuoja 2 ja 3 seinät on valettu. 5-6- lohkon deltapalkkien ja ontelolaattojen asennus on käynnissä. EHA- lohossa pohjaviemärit on asennettu, kapillaarikerroksen asennus on valmis. Ensi viikolla alkaa liikuntahallin betonirungon rakentaminen ja toisen kerroksen betoniseinien asentaminen.



Kuva 1. Taito- lohkon ontelolaatat asennettu ja juotettu.



Kuva 2. 5-6-lohkon ontelolaatta asennus käynnissä.