

Rantaroustin kouluhanke – viikko 34

Maanvaraisten lattioiden asennus jatkuu Taito- lohkolla. Kantavien betoniseinien asennus jatkuu ensi viikolla. EHA-lohkon deltapalkkien ja ontelolaattojen asennus alkaa ensi viikolla. 3-4- lohkon ontelolaatat on asennettu. Liikuntahallin pilarit ja sokkelielementit on asennettu ja sisätäytöt ovat alkaneet.

Liikuntasalin sokkelit ja pilarit asennettu. Sisätäyttö käynnissä.

