

Rantaroustin kouluhanke – viikko 39

Maanvaraisten lattioiden asennustyöt jatkuvat 3-4- ja 5-6-lohkoilla.
Ilmanvaihtorunkojen asennus jatkuu Taito-lohkolla.
Taito-lohkolla väliseiniä muuraukset ovat käynnissä.
5-6- ja keittiön osalla vesikaton runkotyöt käynnissä.
2. kerroksen betoniaineiset runkorakenteet valmiit.

Viikolla 40 asennetaan liikuntahallin HI-, loput JK-palkit ja TEK-laatat.

Liikuntahallin palkkien ja laattojen nostoja varten nostureiden nostopaikkojen valmistelua.

