

Rantaroustin kouluhanke – viikko 8

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat Taito- loholla akryylipinnoitteiden ja mattotöiden asennuksella. Taito-osan teknisen tilan lattiamattojen asennukset valmistuivat. 5-6- lohkon lattian pinnoitustyöt valmistuvat viikon 8 lopulla. 3-4- lohkoilla pinnoitettavien lattioiden valmistelua jatkettiin paikkauksilla ja hionnalla. Keittiössä LV-putkitukset jatkuivat. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat EHA- ja VSS- lohkoilla. Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat aulan seinien tasoitus- ja maalaustöillä. Alakattotyöt valmistuivat 3-4- lohkoissa runkojen ja tekniikkalevyjen asennuksen myötä. IVKH:ssa iv- ja putkiasennukset jatkuvat. Raitisilmakammio saatiin pääosin valmiiksi, maalausta ja kammion lattiarakennetta lukuun ottamatta. Julkisivujen panelointityöt valmistuivat 3-4- lohkon osalla. Panelointityöt jatkuvat EHA- lohkon osalle. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat. Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien rakentaminen jatkuu niiden levytyksillä.

