

Rantaroustin kouluhanke – viikko 46

Pihanrakentajat pääsivät huoltopihan rakennekerrosten rakentamisvaiheeseen. Samassa yhteydessä asennettiin piha-alueelle tulevat viemärit ja REK-kaivo kuormantasaus laattoineen. Liikuntavälinevaraston pohjan kaivutyöt ja eristystyöt jatkuvat.

Taito-osalla julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisällä väliseinämuuraukset jatkuvat taito-osalla, 5-6- osalla ja 3-4- osalla.

Väliseinätyöt jatkuvat taito- ja VSS:n osilla. IVKH; tasoitus- ja maalaustyöt saatiin tehtyä viikolla 46. IVKH, lattian pinnoitukset tehdään viikolla 47.

LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Vesikatolla EHA- loholla vesikaton runko- ja laudoitustyöt saatiin pääosin valmiiksi. Höyrinsulun asennukset jatkuu EHA-osan katolla. Liikuntahallin katon räystäsrakenteiden teko jatkuu.

