

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 11

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat EHA- lohkolla akryylipinnoitteiden asennuksella. Taito-osalla aloitettiin kiintokalusteiden asennus. Sisäverhous asennukset aloitettiin Taito-osalla. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat aulojen lattioiden töillä. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuivat VSS- lohkolla. Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuivat liikuntasalin seinien tasoitus- ja maalaustöillä ja pattereiden putkien maalaustöillä. Alakattotyöt jatkuivat aulan runkojen asennuksen myötä. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuivat. Taito-osan iv-päätelaitteiden asennukset valmistuivat pääosin ja ne jatkuivat 5-6-osalle. VAK- ja spk keskusten asennukset jatkuivat. Panelointityöt jatkuivat EHA- lohkolla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuivat Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien rakentaminen jatkuu niiden ulkopuolen Cembrit levytyksillä. Julkisivujen säleiköt asennettiin viikon aikana. Sadevesikourujen ja syöksyjen asennus jatkuu.

Teknisen tilan puuväliseinäikkunoita ja iv- ja sähkötekniikkaa.

