

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 30

---

Tällä viikolla maatyöt ovat edenneet yleisaikataulun mukaisesti sisäpuolelta routaeristeiden asennuksella ja kapillaarikerroksen täytöllä. VSS:n ja betoniseinien raudoitustyöt, maalämpökaivojen poraukset ja sade- ja jätevesiviemärien asennukset jatkuvat. Ensi viikolla alkaa delta-palkkien, ylä-pohjan ontelolaattojen ja EHA-lohkon sokkeleiden asennukset. VSS-holvin muotti ja raudoitustyöt alkavat ensi viikolla.

