

Rantaroustin kouluhanke – viikko 26

EHA- lohkon perustukset ovat valmistuneet. Elementti asennukset ja sisäpuolen täytöt jatkuvat EHA- lohkoissa. Rauditus- ja laudoitustyöt jatkuvat väestönsuojassa. 3-4-lohkon elementti asennus on valmis.

Sadevesikaivojen ja -putkilinjojen asennus sekä Taito- lohkon viemärointi jatkuvat, pohjaviemärit on asennettu väestön-suojassa. Sähkösyöttöputkien ja sisäpuolen nousukaapelointi jatkuvat.



Rakennus alkaa olla jo muodossaan.

1. kuva VSS ja 5-6-lohko.
2. kuva 3-4- ja EHA- lohko.
3. kuva Taito- lohko

