

Rantaroustin kouluhanke – viikko 4

Alakattojen runkotyöt aloitettiin Taito-osalta. Valmiiksi maalausta 3-4 -osalla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 3-4 -lohkolla. Lattian vesieristys- ja laatoitus-työt jatkuvat Taito-osalla ja 5-6 -osalla. Keittiön seinien vesieristys- ja laatoitustyöt valmistuivat. Väliseinien muuraustyöt EHA-lohkolla valmistuivat. Laattapohjien tasoitus- ja oikomistyöt käynnissä EHA-lohkolla. Aulassa jälkiputsityöt käynnissä. Viikolla 4 aloitetaan aulan seinien tasoitustyöt. VSS sisäseinien maalaustyöt käynnissä. 3-4 -lohkolla sisäseinien pintamaalaustyöt käynnissä. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.



Tekstiilityön alakattorunkoa.

