

# Rantaroustin koulu – viikko 27

Salaojaviemäreiden asennus ja sokkelin ulkopuolisten eristeiden asentaminen jatkuu ensi viikolla. Maalämpökaivojen poraukset alkoivat tällä viikolla ja jatkuu heinäkuun ja elokuun alkuun. Vss:n paalulaattaa valettiin sekä vss:n seinienraudoitustyöt aloitettiin. Sisäpuolen täytöt jatkuu.



VSS paalulaatan valaminen käynnissä



Maalämpökaivojen porausporukka täydessä työntouhussa.