

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 7

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Työmaan alussa on laadittu erillinen kosteudenhallintasuunnitelma, jonka pohjalta on tehty kosteudenmittauksia ja kuivumisen aikaista seuranta. Ulkopuolinen taho on tehnyt mittaukset ja laatinut mittauksista yhteenvedot. Tyrnävän kunnan rakennustöiden valvoja on tarkastanut tilat ja saadut mittaustulokset ja antanut luvan aloittaa rakenteiden pinnoittamistyön. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat Taito- lohkokolla akryylipinnoitteiden ja mattotöiden asennuksella. 5-6- lohkon lattian pinnoitustyöt aloitettiin. 3-4- lohkoilla pinnoitettavien lattioiden valmistelua jatkettiin paikkauksilla ja hionnalla. Keittiössä IV-asennukset saatiin päätökseen. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat EHA- ja VSS- lohkokolla. Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat aulan ja vss:n lohkoilla. Alakattotyöt jatkuvat 3-4- lohkoissa runkojen ja tekniikkalevyjen asennuksella. IVKH:ssa iv- ja putkiasennukset käynnistyivät ja raitisilmakammio saatiin pääosin valmiiksi, maalausta ja kammion lattiarakennetta lukuun ottamatta. Julkisivujen panelointityöt jatkuvat 3-4- lohkon osalla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat liikuntasalin ja Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien runkotyöt valmistuvat vko 7 loppu- viikko 8 alku, josta jatkuu niiden levytyksillä.

Huoltopihan julkisivun levytys



Jäte- ja laatikkovaraston rungot.

