

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 1

---

Väliseinätyöt jatkuivat aulan seinäkkeen ja lohkojen seinien teoilla. Valmiiksi maalausta 3-4 -osalla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 3-4 -lohkolla. Lattian vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat Taito-osalla. Väliseinien muuraustyöt jatkuvat EHA- lohkolla. VSS sisäseinien tasoitustyöt käynnissä. 3-4 -lohkolla sisäseinien pintamaalaustyöt käynnissä. Aulatilän ja VSS- pintalattioiden betonoinnin valmistelut käynnissä. Viikolla 2 valetaan pinta-lattiat aulaan, VSS -välikäytävälle ja katsomoon. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Musiikkiluokan tekniikkaa.



Tulevan aulatilän rakennustyöt.

