

Rantaroustin kouluhanke – viikko 21

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Vss-tiloissa maalattiin suojaväliovia. Maalaustyöt jatkuvat puute- ja virheiden korjauksilla. Alakattotöiden levytykset valmistuivat aulassa. Kiintokalusteiden asennukset valmistuivat. IVKH:ssa putkiasennukset saatiin valmiiksi. Sähkötyöt jatkuvat mittaus ja säätötöillä. Siivoajat jatkoivat työtänsä ikkunoiden, seinien ja kalusteiden pesuilla. Ulkopuolen työt jatkuvat julkisivujen maalaustöillä ja vesikattotyöt jatkuvat pintahuovan asennuksilla.

